



Ata de Reunião

N.º3

**“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”**

DATA: 02/02/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:		
1 – Segurança e Saúde no Trabalho		
2 – Planeamento		
3 – Controlo Financeiro		
4 – Controlo de Qualidade e Ambiente		
5 – Projeto		
6 – Produção		
7 – Outros Assuntos		

PRESENTES:		
Nome	Entidade que representa	Rubrica
Engº Sérgio Martins (SM)	Rioboco – Coordenador da Equipa de Fiscalização	
Engº Abílio Castanheira (AC)	Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra	
Sr. Luís Jorge (LJ)	Rioboco – Fiscal de Obra	
Engº José Neves (JN)	Hydro Stone – Diretor Técnico de Obra	
Engº Tiago Valentim (TV)	Hydro Stone – Técnico responsável pela Segurança e Saúde do Trabalho e pelo Ambiente	

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:				
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/Dono de Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Adjudicatário	<input type="checkbox"/> Projetista	<input checked="" type="checkbox"/> Fiscalização	<input type="checkbox"/> _____

ANEXOS:	
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	AC

Ata de Reunião

N.º 3

PONTO N.º	RELATO	ACÇÃO
1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	
1.1	O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) elaborou e entregou o relatório mensal de Janeiro de 2021 de higiene e segurança no trabalho, o qual foi verificado pelo Diretor Técnico de Obra (DTO) e vai ser sujeito à aprovação do Coordenador de Segurança em Obra (CSO).	CSO
1.1.1	Refira-se que este relatório contém 5 anexos, sendo o nº5 relativo ao relatório mensal de ambiente.	
1.2	Procedeu-se à atualização de alguns dos documentos afixados na VTA (Um dos envidraçados da sala de reuniões correspondente à “Vitrina de Afixação de Informação”, referida no ponto 1.9.1 do PSS) e anexadas cópias nos respetivos anexos do DPSS (Desenvolvimento do PSS para a execução da obra), nomeadamente as seguintes folhas de registo de: <ol style="list-style-type: none"> 1) Entidades empregadoras, (Anexo 7 - Controlo de subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratação); 2) Apólices de seguro de acidentes de trabalho da EE e dos subempreiteiros em obra (Anexo 8); 3) Identificação de trabalhadores e inspeção médica (Anexo 9); 3) Incidentes de trabalho e índices de sinistralidade laboral (Anexo 12); 4) Controlo de equipamentos de apoio (Anexo 25); Também foi entregue, afixada na VTA e anexada ao DPSS (Anexo 19) uma planta atualizada do estaleiro da obra.	
1.3	O TSEE informou o CSO de que não se prevê a entrada de novos subempreiteiros em obra, no mês de Fevereiro, pelo que não haverá a necessidade de elaborar uma nova atualização da CPAE.	
1.4	Foram resolvidos pelo TSEE todos os assuntos referidos no ponto 1 (SST) das 2 atas de reunião anteriores a esta.	
2	PLANEAMENTO	
2.1	A Entidade Executante (EE) prevê que durante o mês de Fevereiro se continuem a executar os seguintes trabalhos:	EE
2.1.1	- Pré-fabricação de blocos Antifer;	
2.1.2	- Escavação/dragagem na zona marginal interior do esporão norte e de execução de mantos de enrocamento no talude adjacente e também o transporte, descarga, depósito e seleção de enrocamentos de grandes dimensões para a zona de “stock” provisório existente na zona marginal superior do esporão norte;	
3	CONTROLO FINANCEIRO	
3.1	A 29/01/2021 foi enviado pela EE o auto de trabalhos normais nº 3 e aprovado pela FO (Fiscalização da Obra), cujo valor total é 159.842,29€ + IVA.	
4	CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE	
4.1	Foram resolvidos pela EE todos os assuntos referidos no ponto 4.1 (Controlo de qualidade) da ata de reunião nº1 de 05/01/2021.	EE
4.2	Tendo em conta os diversos resultados positivos e constantes dos ensaios à compressão dos provetes de betão aplicado nos blocos Antifer, ficou acordado entre a FO e a EE de que a partir do dia 03/02/2021, passam a fazer-se por cada dia de betonagem três provetes de betão em obra, sendo dois deles ensaiados aos 28 dias e o terceiro fica de reserva. Este acordo não dispensa o envio/entrega dos resultados dos ensaios de resistência à compressão dos provetes efetuados nas duas centrais de betonagem e as curvas de crescimento dos betões (Controlo da conformidade de resistência à compressão) produzidos nessas duas centrais, conforme solicitado	

Ata de Reunião

N.º 3

	pela FO à EE, no 1º procedimento referido no ponto nº 4.1 da ata de reunião de obra do passado dia 19/01/2021.	
4.3	Constatou-se que a EE deu cumprimento ao solicitado nos 2º e 3ºs procedimentos do mesmo ponto, pelo facto de se ter munido de uma manga plástica para cobrir os blocos de Antifer, nos dias em que haja previsões de más condições climatéricas, nomeadamente chuvas ou geadas, de modo a não prejudicar a cura do betão e também por ter enviado a 20/01/2021 a BAM do geotêxtil a aplicar nos taludes dos esporões, tendo sido aprovada no mesmo dia pela FO.	
4.4	No relatório mensal (Janeiro/2021) de higiene e segurança no trabalho, está incluído no anexo 5 o relatório mensal de ambiente, situação referida no ponto 1.1.1 desta ata, o qual foi elaborado pelo Sr. Engº Tiago Valentim, nomeado pela EE para Técnico responsável ambiental nesta empreitada, acumulando as funções de TSEE.	
5	PROJETO	
	Nada a registar	
6	PRODUÇÃO	
	Na presente data estão feitos 280 blocos Antifer, prevendo-se que até ao final deste dia sejam betonados mais 8 blocos. Além disso, já está aplicado enrocamento numa parcela do talude do esporão norte, entre os cortes 160 e 210.	
7	OUTROS ASSUNTOS	
	Nada a registar	
Próxima Reunião:	18/02/2021, às 10h no Estaleiro da Obra	

57

