



Ata de Reunião

N.º9

**“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”**

DATA: 27/04/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:		
1 – Segurança e Saúde no Trabalho		
2 – Planeamento		
3 – Controlo Financeiro		
4 – Controlo de Qualidade e Ambiente		
5 – Projeto		
6 – Produção		
7 – Outros Assuntos		

PRESENTES:		
Nome	Entidade que representa	Rubrica
Engº Sérgio Martins (SM)	Rioboco – Coordenador da Equipa de Fiscalização	
Engº Abílio Castanheira (AC)	Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra	
Sr. Luís Jorge (LJ)	Rioboco – Fiscal de Obra	
Engº José Neves (JN)	Hydro Stone – Diretor de Obra	

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:				
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/Dono de Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Adjudicatário	<input type="checkbox"/> Projetista	<input checked="" type="checkbox"/> Fiscalização	<input type="checkbox"/> _____

ANEXOS:	

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	
	AC



Ata de Reunião

N.º 9

PONTO N.º	RELATO	ACÇÃO
1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	
1.1	O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) não participou nesta reunião, não tendo sido abordados assuntos referentes à área de segurança e saúde no trabalho. Estes assuntos tem sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Segurança em Obra (CSO), e o TSEE, via telemóvel e/ou correio eletrónico.	
2	PLANEAMENTO	
2.1	A Entidade Executante (EE) prevê que na próxima quinzena se continuem a executar os trabalhos referidos na ata da reunião anterior, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> a) Escavação e dragagem de sedimentos arenosos e remoção de enrocamentos existentes nas zonas marginais do esporão sul; b) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo da zona de retenção marginal e da cabeça do esporão sul; c) Colocação de enrocamentos de grandes dimensões, em submanto e taludes da zona de retenção marginal e da cabeça do esporão sul; d) Prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by-pass da câmara de carga do Emissário Submarino, na retenção norte. 	EE
3	CONTROLO FINANCEIRO	
3.1	Foi aprovado pela FO (Fiscalização da Obra), o auto de trabalhos normais nº 6 referente a Abril/2021, cujo valor total é 222.245,23€ + IVA	
4	CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE	
4.1	A EE enviou a 19/Abril mapa com registo de betonagens até 15 de abril, data da última betonagem dos 680 blocos, assim como resultados dos ensaios realizados até dia 16 de Abril e a 23/Abril enviou mapa com registo de betonagem atualizado com os resultados dos ensaios realizados até essa data e respetivos boletins (55 a 73), executados no Laboratório da empresa Irmãos Cavaco, S.A.	
5	PROJETO	
	Nada a registar.	
6	PRODUÇÃO	
6.1	No final do dia 15/Abril, foi concluída a betonagem dos 680 blocos Antifer.	
6.2	No esporão sul, foram efetuados os seguintes trabalhos: <ul style="list-style-type: none"> a) Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das obras e estabelecimento das cotas de serviço; b) Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação), com colocação dos enrocamentos reaproveitados no núcleo e mantos intermédios; c) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento/ToT, em núcleo da zona de retenção marginal e esporão; d) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto. 	



Ata de Reunião N.º 9

6.3	No fim de semana de 24 e 25/Abril, devido ás condições de agitação do mar, a frente do esporão sul foi parcialmente destruído, tendo-se verificado um arrastamento de enrocamentos que ficaram depositados nas bermas marginais, a sul do esporão e no interior do canal.	
7	OUTROS ASSUNTOS	
	Nada a registar	
Próxima Reunião:	11/05/2021, às 10h no Estaleiro da Obra	