



Ata de Reunião

N.º21

**“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”**



DATA: 09/11/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:

- 1 – Segurança e Saúde no Trabalho
- 2 – Planeamento
- 3 – Controlo Financeiro
- 4 – Controlo de Qualidade e Ambiente
- 5 – Projeto
- 6 – Produção
- 7 – Outros Assuntos

PRESENTES:

| Nome | Entidade que representa | Rubrica |
|------------------------------|--|---|
| Engº Abílio Castanheira (AC) | Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra |  |
| Sr. Luís Jorge (LJ) | Rioboco – Fiscal de Obra | |
| Engº José Neves (JN) | Hydro Stone – Diretor de Obra |  |
| Engº Tiago Valentim (TV) | Hydro Stone – Técnico de Segurança | |

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cliente/Dono de Obra | <input checked="" type="checkbox"/> Adjudicatário | <input type="checkbox"/> Projetista | <input checked="" type="checkbox"/> Fiscalização | <input type="checkbox"/> _____ |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|

ANEXOS:

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

AC

| PONTO N.º | RELATO | ACÇÃO |
|------------------|--|-------|
| 1 | SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | |
| 1.1 | Foi colocado no anexo 15 do DPSS (Desenvolvimento do PSS para a execução da obra) o relatório mensal de Outubro de 2021 de higiene e segurança no trabalho, enviado pela EE por correio eletrónico a 04/11/2011, o qual foi verificado pelo Diretor Técnico de Obra (DTO) e aprovado pelo Coordenador de Segurança em Obra (CSO). | |
| 1.2 | Procedeu-se à atualização de alguns dos documentos afixados na VAI (Vitrina de Afixação de Informação) e anexados os do mês antecessor nos respetivos anexos do DPSS, nomeadamente as seguintes folhas de registo: 1) Entidades empregadoras, (Anexo 7 - Controlo de subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratação); 2) Apólices de seguro de acidentes de trabalho da EE e dos subempreiteiros em obra (Anexo 8); 3) Incidentes de trabalho e índices de sinistralidade laboral (Anexo 12); | |
| 2 | PLANEAMENTO | |
| 2.1 | A Entidade Executante (EE) prevê que nas duas próximas semanas se continuem a executar alguns dos trabalhos referidos na ata da reunião anterior e se dê início a outros trabalhos, nomeadamente: a) Reconstrução da cabeça do esporão norte, com os blocos de pedra que foram deslocados devido à agitação das condições do mar; b) Colocação de blocos antiferrugem no esporão norte. | EE |
| 3 | CONTROLO FINANCEIRO | |
| 3.1 | Nada a referir. | |
| 4 | CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE | |
| 4.1 | Foi colocado no anexo 15 do DPSS o relatório mensal de ambiente referente ao mês de Outubro de 2021, enviado pela EE por correio eletrónico a 04/11/2011, o qual foi elaborado e verificado pelo Engº Tiago Valentim. | |
| 5 | PROJETO | |
| | Nada a referir | |
| 6 | PRODUÇÃO | |
| 6.1 | No esporão sul, foram efetuados os seguintes trabalhos: 1) Conclusão da execução do coroamento da plataforma, com blocos de grandes dimensões; 2) Conclusão do fornecimento, transporte e colocação de brita de regularização e tela geotêxtil (400 g/m ²), incluindo abertura de caixa; 3) Conclusão da colocação de enrocamentos diversos, em manto na zona de transição em planta e perfil (Enraizamento); 4) Remoção da travessia entre as duas margens do rio e colocação de enrocamentos para a conclusão do manto e cobertura da plataforma do talude do esporão sul, na zona de transição em planta e perfil (Enraizamento). | |
| 6.2 | No esporão norte foram efetuados os seguintes trabalhos: 1) No dia 8/11 deu-se início à remoção do enrocamento colocado para proteção provisória da cabeça do Esporão Norte. No seguimento da remoção deste enrocamento, verificou-se que os mantos intermédios anteriormente executados se encontravam danificados, tendo a EE iniciado os trabalhos de reconstrução dos mesmos. | |
| 6.3 | Entre os dias 19/Out. e 05/Nov. houve lugar a más condições de agitação marítimas, que impediram a realização de trabalhos na cabeça do esporão norte. Refira-se que a grua Sennebogen 6180 esteve inoperacional desde o dia 28/Set. e só ficou operacional no dia 21/Out. | |
| 7 | OUTROS ASSUNTOS | |
| | Nada a registar | |
| Próxima Reunião: | 24/11/2021, às 10h no Estaleiro da Obra | |